

平成30年10月16日
庁 議 資 料

狛江第一小学校給食室増築等工事の遅延に伴う給食再開日の延期について

狛江第一小学校給食室増築等工事では、厨房機器のレイアウト全てを変えるため床を壊し、配管をやり直す必要がありましたが、地中に図面では不明であったコンクリート塊があり、それを解体する必要が生じました。解体に要した期間は3週間程度で、この遅延を取り戻すため、台風等の天候不順の影響も踏まえ、日曜・休日も近隣の方のご理解をいただき、工事を行うなど最善を尽くしましたが、工期の短縮が難しく、当初の給食再開日を3学期当初まで延期させていただかざるを得なくなりました。

【給食再開日変更】

給食再開見込み	当初予定	平成30年12月3日（月）
	変更後	平成31年1月10日（木）

【今後の対応】

学校及び保護者の皆様にご迷惑をかける結果となりました。改めてお詫び申し上げますとともに、今後、施設改修や改築工事においては、地中障害物が発生する可能性があることを考慮し、それを見越した余裕のある工期設定を行ってまいります。